




Nr. 107 din 20.03.2025



14995

Către

Asocierea S.C. ASTOR COM S.R.L. – lider de asociere, S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. – asociat, S.C. ASPHAROM S.R.L. – asociat, S.C. INSTA GRUP S.R.L. – asociat
Prin liderul asocierii, **S.C. ASTOR COM S.R.L.**, cu sediul în Tîrgu Mureș, str. Depozitelor nr.4, telefon/fax 0265/267823, 0265/306971, număr de înmatriculare J26/650/1993, cod fiscal RO3445623

Spre știință: MUNICIPIUL TÂRGU-MUREȘ, adresa Piața Victoriei, nr.3, telefon/fax 0265-268330, cod fiscal 4322823

Referitor la: Acordul contractual nr.146/14.09.2023 - Execuția lucrărilor inclusiv organizarea de șantier pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mureș”.

În urma primirii Revendicării nr.3 înregistrată cu nr. 628/11.03.2025 și a Revendicării Detaliată nr.3.1 înregistrată cu nr. 642/13.03.2025 a Antreprenorului, a verificărilor din amplasamentul lucrărilor și a Proiectului Tehnic,

Având în vedere prevederile Clauzei 5 [Supervizorul și reprezentantul supervizorului], respectiv Subclauzei 37.4 a Cauzei 37 [Modificări] din Acordul contractual nr. 146/14.09.2023 având ca obiect „Execuția lucrărilor inclusiv organizarea de șantier pentru proiectul „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mureș”, cod SMIS 127574/325010, în cadrul căruia **Asocierea S.C. ASTOR COM S.R.L. – lider de asociere, S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L. – asociat, S.C. ASPHAROM S.R.L. – asociat, S.C. INSTA GRUP S.R.L. – asociat, reprezentată prin liderul S.C. ASTOR COM S.R.L. are calitatea de Antreprenor,**

Supervizorul constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în clauza 37 [Modificări], din acordul contractual mai sus menționat și este de acord cu argumentele dezvoltate în cadrul analizei și detalierii tehnice a modificărilor necesare a fi aduse Lucrărilor, astfel încât să se respecte cerințele Proiectului Tehnic și a Caietelor de Sarcini.

Referitor la detalierea cantitativă și financiară, **exista cantitati de lucrari suplimentare sau cantitati la care se renunta, respectiv categorii de lucrari noi, dar nu implica costuri suplimentare.**

Referitor la detalierea termenelor de executie Supervizorul acceptă în această etapa termenele aferente Revendicării nr.3 înregistrată cu nr. 628/11.03.2025 și a Revendicării Detaliată nr.3.1 înregistrată cu nr. 642/13.03.2025 a Antreprenorului:

- Conform graficului de executie anexat

Intervalul total necesar pentru realizarea operațiunilor – 60 zile

SC EURO PROIECT CVI SRL

www.europroiectcvi.ro

Tirgu-Mures, str. Sebesului, nr.1, tel. 0726-153.450, office@europroiectcvi.ro

CUI RO35387822, J26/14/2016

Cont: RO68 BACX 0000 0019 6519 3000, Unicredit Bank Tg.Mures



Conformitatea modificării

Măsura în care modificarea corespunde sau nu cu prevederile actului de reglementare în domeniul mediului

Modificările propuse prin Revendicarea nr.3 înregistrată cu nr. 628/11.03.2025 și Revendicarea Detaliată nr.3.1 înregistrată cu nr. 642/13.03.2025, nu afectează condițiile inițiale în baza cărora s-a emis actul de reglementare în domeniul mediului. Lucrările propuse se realizează pe amplasamentul proiectului inițial și **exista cantități de lucrări suplimentare sau cantități la care se renunța, respectiv categorii de lucrări noi, dar nu implica costuri suplimentare.**

Măsura în care modificarea corespunde sau nu cu prevederile autorizației de construire și a avizelor și acordurilor

Modificarea propusă prin Revendicarea nr.3 înregistrată cu nr. 628/11.03.2025 și Revendicarea Detaliată nr.3.1 înregistrată cu nr. 642/13.03.2025 cu documentele anexate acestora, corespunde și nu modifică prevederile autorizației de construire, a avizelor și acordurilor. Lucrările propuse se realizează pe amplasamentul proiectului inițial.

Modificările propuse prin Revendicarea nr.3 înregistrată cu nr. 628/11.03.2025 și Revendicarea Detaliată nr.3.1 înregistrată cu nr. 642/13.03.2025, au fost emise în baza art. 67 din Legea 50/1991 (coroborat cu art. 25 din Legea 10/1995). Proiectantul a considerat că modificările propuse prin Revendicarea nr.3 înregistrată cu nr. 628/11.03.2025 și Revendicarea Detaliată nr.3.1 înregistrată cu nr. 642/13.03.2025 corespund și nu modifică prevederile autorizației de construire, a avizelor și acordurilor.

Precizăm că lucrările dispuse prin Revendicarea nr.3 înregistrată cu nr. 628/11.03.2025 și Revendicarea Detaliată nr.3.1 înregistrată cu nr. 642/13.03.2025 sunt necesare pentru atingerea scopului proiectului „Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest – Centru a Municipiului Târgu Mureș”, având scopul de a corela desfășurarea lucrărilor cu situația din teren și optimizarea acestuia pentru condițiile de execuție și exploatare.

Modificarea condițiilor de amplasament

Lucrările propuse prin Revendicarea nr.3 înregistrată cu nr. 628/11.03.2025 și Revendicarea Detaliată nr.3.1 înregistrată cu nr. 642/13.03.2025 se realizează pe amplasamentul proiectului inițial.

Interferența cu alte lucrări

Lucrările care fac obiectul prezentei modificări sunt lucrări ce se încadrează în următoarele categorii: reparații drumuri și nu afectează în sens negativ indicatorii tehnico-economici. Aceste lucrări aduc efecte benefice în sensul îmbunătățirii parametrilor de stabilitate și siguranță în exploatare a prezentei investiții prin asigurarea cerinței de stabilitate și siguranță în exploatare.

Interferența cu rezistența / stabilitatea lucrărilor învecinate

Lucrările propuse prin prezenta modificare nu influențează rezistența, stabilitatea și siguranța în exploatare a lucrărilor învecinate.



Modificările dispuse

Masurile dispuse prin Revendicarea nr.3 inregistrata cu nr. 628/11.03.2025 si Revendicarea Detaliata nr.3.1 inregistrata cu nr. 642/13.03.2025

Prin Revendicarea nr.3 inregistrata cu nr. 628/11.03.2025 si Revendicarea Detaliata nr.3.1 inregistrata cu nr. 642/13.03.2025 se solicita prelungirea termenului de executie cu 60 zile si s-au solicitat cantități suplimentare sau cantitati la care se renunta, respectiv categorii de lucrări noi dar fara costuri suplimentare.

DECIZIA SUPERVIZORULUI

Conform concluziilor rezultate în urma analizelor si evaluării efectuate de Supravizor cu privire la Propunerile de modificare - Revendicarea nr.3 inregistrata cu nr. 628/11.03.2025 si Revendicarea Detaliata nr.3.1 inregistrata cu nr. 642/13.03.2025, în urma consultărilor cu Beneficiarul, care au avut ca rezultat aprobarea Propunerii de Modificare și implicit respectarea clauzei 37, Supravizorul emite prezentul

ORDIN ADMINISTRATIV DE MODIFICARE NR.3

Conform sub-clauzei 37.9, Supravizorul aprobă Propunerea de modificare nr.3/20.03.2025, care reprezintă Modificări/adaptări care nu influențează obiectul și scopul proiectului, fiind în strânsă corelare cu soluțiile tehnice dispuse inițial prin proiect în raport cu situația existentă în amplasament.

- a) Modificările lucrărilor au fost introduse în Programul de Execuție, durata de execuție a lucrărilor fiind prelungită cu 60 zile.
- b) În urma modificărilor ce fac obiectul Propunerii de modificare - Revendicarea nr.3 inregistrata cu nr. 628/11.03.2025 si Revendicarea Detaliata nr.3.1 inregistrata cu nr. 642/13.03.2025 se prelungeste Durata de Execuție asumată prin Acordul contractual nr. 146/14.09.2023.
- c) Modificările ce fac obiectul Propunerii de modificare - Revendicarea nr.3 inregistrata cu nr. 628/11.03.2025 si Revendicarea Detaliata nr.3.1 inregistrata cu nr. 642/13.03.2025 nu generează o creștere/scădere a Prețului Contractului.
- d) Conform sub-clauzelor 37.2 si 37.3, pentru prelungirea duratei de executie pentru lucrările propuse a se executa conform Revendicarii nr.3 inregistrata cu nr. 628/11.03.2025 si a Revendicarii Detaliata nr.3.1 inregistrata cu nr. 642/13.03.2025 este necesară încheierea unui Act Adițional la contract.
- e) Modificările ce fac obiectul Propunerii de modificare - Revendicarea nr.3 inregistrata cu nr. 628/11.03.2025 si Revendicarea Detaliata nr.3.1 inregistrata cu nr. 642/13.03.2025 respectă caracteristicile imperative stabilite în Proiectul Tehnic și toate celelalte prevederi ale Caietelor de Sarcini.
- f) Modificările ce fac obiectul Propunerii de modificare - Revendicarea nr.3 inregistrata cu nr. 628/11.03.2025 si Revendicarea Detaliata nr.3.1 inregistrata cu nr. 642/13.03.2025 nu creează condițiile unui impact pozitiv/negativ asupra condițiilor de mediu atât în perioada de execuție cât și în exploatare.



- g) Modificările ce fac obiectul Propunerii de modificare - Revendicarea nr.3 înregistrată cu nr. 628/11.03.2025 și Revendicarea Detaliată nr.3.1 înregistrată cu nr. 642/13.03.2025 sunt conforme și respectă prevederile Autorizației de Construire.

Ordinul Administrativ de aprobare a Modificării include următoarele:

- a) modificări ale Listelor de Cantități;
- b) modificarea Programului de Execuție;
- c) Decizia Supraveghizorului în conformitate cu prevederile SubClauzei 69c.2 [Decizia Supraveghizorului] privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Execuție aferentă Modificării;
- d) Decizia Supraveghizorului în conformitate cu prevederile SubClauzei 69c.2 [Decizia Supraveghizorului] privind orice ajustare a Valorii Contractului aferentă Modificării – nu este cazul.

Cu stimă,
SC EUROPROIECT CVI SRL

Vancea Calin Ion

Beneficiar:
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

